


**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 664
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾವುವು;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು, ಬಂದಾರ, ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ	ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.53072.96 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 380 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.15896.96 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.6793.61 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 246 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ರೂ.3605.29 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ್ಯೇ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 20 LCQ 2021



(ಜಿ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

**ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 664ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ  
ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-02-436 ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು.	Construction of P.T. across local nala near Badadal Village	98.00	89.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಚೋಳಿ	4702-00-101-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	Improvements to Main Canal (Raja Kaluve) of Beernali M.I. tank	100.00	92.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of B.C.B. Near Devalghangapur - Tellur village	425.00	420.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of BCB. at Mudabal village Across Kagina river	1018.58	845.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of BCB near Hagargundagi village	162.30	167.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of Anicut near Srinivas Saradagi village	95.00	81.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-05-01-436 ನಬಾರ್ಡ್-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ	Construction of BCB near Muchkhed village	175.00	165.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು.	ಮಾತ್ಸ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	115.00	98.62		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಆಲಮೇಲಕರ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 365ರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	50.00	0.00			ಕರಾವಳಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ (ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು. ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಿಬಾರ್ಡ್ ಶ್ಯಾಫ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ)	2259.28	1970.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	254.00	0.00			ಒಂದರ್ಥ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು.	ಪರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	137.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Donnur Tank	50.00	6.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Naronatank	25.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Repairs to Tadkal PT near Tadakal village in Aland Taluka, Kalburagi District.	30.00	15.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Repairs to Tadkal tank near Tadakal village in Aland Taluka, Kalburagi District.	30.00	26.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕರದಾಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	70.00	30.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Bhagodi Barrage Across Kagina River	23.50	21.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Ingalgi Barrage Across Kagina River	25.60	24.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಅಕ್ಕಿಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂಬಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	22.55		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	Improvements to Sonna P.T.	15.00	10.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಿದನೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸಾಡೇಪಲ್ಲಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಲ್ಲಾಕುಂಟಾ ಇರನಾಪಲ್ಲಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದಿದನೂರ ಕೆರೆ ಸಾಡೇಪಲ್ಲಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ತಿಪ್ಪದಂಪಲ್ಲಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಜಿಂಟೋಳಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾಗಯದ್ವಾಯ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ರಿಷಿಡ್	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮ್ಭ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹತಗುಂದಾ (ಯಲವಂಟಗಿ) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗರಗೂಂಡಗಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಖಾಜಿಕೋಟಸೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಣಸಿಹಡಗಲ್ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀಲಕೂಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಳಸಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಸವಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಖ್ಯಾ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಚ್ಚಾ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಡಾಬಾದ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುನ್ನಿಕೇರಾ ಕೆರೆ ಹಳೆ ಕಡಾಬಾದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣಕಲ್ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಲಗಡ್ಡಾ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪೆಗ್ಗಿನಾಳ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ತಾಪುರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೈದಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣಕಟ್ಟುಗಳು/2-ಕರ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	101.21	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97/2. 105 ರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	65.00	61.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 314 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	49.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	55.00	53.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸುವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	83.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	Repairs to Ghangapur BCB. Near Ghangapur Village in Aland Taluka, Kalaburagi District.	94.00	87.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	349.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಸಣ್ಣ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	420.46	408.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	169.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	1481.48	1225.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಿರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	175.00	151.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಠಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	125.00	126.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕುಮಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	99.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಡಕಿ-ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	850.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಗುಂದಾ-ಸಾವಳಗಿ ಕೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರೆ ನದಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಲಗುರ್ತಿ-ದೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1285.00	1165.70		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆಯನ್ನೂಳ ಗೊಂಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಕೆಚ್ ನಂ.1)	101.00	56.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	295.00	282.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00	43.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮೌಲಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಳ್ಳೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	169.77	156.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸುಗೂರು (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	180.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಅಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	69.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	108.47	104.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶಾದಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	130.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
73	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	Construction of Barrage Cum Bridge across Bhima river between Gholanoor-Moganitga village in Afzlapur taluka	7200.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
74	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಮಲಾನಗರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
75	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಬಲಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
76	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿರ್ಥ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
77	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇವಲ ಘಾಣಗಾಪೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
78	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಕ್ಕಂದಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
79	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲಾಹೋಡಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
80	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಗಾವಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
81	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಮಸಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
82	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪೀಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸ್ಕೀ-2 ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ.		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಾಣೇಗಾಂವ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
84	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಪನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
85	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಾಕಾಂವಾಡಿ ಕಣ್ಣೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
86	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾವದಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
87	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಮಲಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೋಳೆವಾಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
88	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಜಪೇಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
89	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಲಕೂಡ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
90	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗುಂಡುಗುರ್ತಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
91	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಂಕರವಾಡಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
92	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುತ್ತಗಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
93	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೋಳಾ (ಕೆ) ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
94	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿ.ಕೆ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇವಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳೆ ಶಹಬಾದ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಜ್ರಾ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
97	ಕಲಬುರಗಿ	ಶಹಾಬಾದ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಳೆ ಶಹಬಾದ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
98	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜಾಪೂರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
99	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಡ್‌ಸೂರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
100	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಡ್ರಾಮಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಂಬ್ರಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
101	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೆಲೋಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
102	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
103	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಪಿಕ್‌ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಡಕೋಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
104	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಸಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ. ಭಾವನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿವರ ಸ. ಸಂ. 26 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
105	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾವನೂರ ಸರ್ವೆ ಸಂ.28ರ 04 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
106	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ತೇಟಕಾರ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 166/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	47.43	45.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 410/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	49.00	43.70		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
108	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಮಲಾಪೂರ (ಆಳಂದ) ತಾಲೂಕಿನ ವಿ. ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 285/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	50.00	49.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
109	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.445 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
110	ಕಲಬುರಗಿ	ಬೆಂಜೋಳಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕುಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೈಬತ್ತರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	25.00	25.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
111	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕೋಳಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾಯ ತಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಸ. ನಂ. 342/1 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
112	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮಂದರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪವ್ವ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ (ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/2) ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
113	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆತೊರ ಜಲಾಶಯದ ಮೇಲ್ದಾಗಿರಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	19771.00	0.00		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
114	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗರೇಖಪ್ಪರವರ ಸ.ನಂ.63/1, 63/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನಾಲಿಗೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	50.00	0.00			ಕರಾವಳಿ ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
115	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	4702-00-101-1-10-139 ಎ.ಎ.ಬಿ.ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಕೋತನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1639.00	416.63			ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.1639.00ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18.02.2021 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರುವಳಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
116	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-10-139 ಎ.ಎ.ಬಿ.ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	Construction of M.I. Tank near Pakal village in Sedam Taluka Kalaburagi Dist. (Site No.2)	400.00	356.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-00-101-1-10-139 ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	Construction of Storage Anicut across local nala near Ribbanpalh village (Site-1)	135.00	67.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
118	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	4702-00-101-1-10-139 ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	ಬೆಡಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	227.00	164.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
119	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ತೆಗ್ಗಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ವೆ ನಂ 40)	175.00	131.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
120	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	34.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
121	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅರಳಗುಂಡಗಿ-ಜಂಬ್ರಾಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	407.26	272.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
122	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	525.28	406.97		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
123	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	32 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	433.00	303.70	30	0	2-ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
124	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	56 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1279.00	702.96	27	12	14-ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 2-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
125	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	32 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1468.00	1437.08	27	2	2-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 1-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
126	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	19 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	221.00	140.33	13	4	2-ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
127	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	705.25	406.26	13	0	1-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
128	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	212.00	179.72	12	0	--
129	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	58 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	630.35	474.34	25	33	--
130	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	6.18	2	0	
131	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	70.00	5.18	1	0	1- ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
132	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	113.50	90.49	4	1	
133	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	81.00	53.36	3	4	
134	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	615.00	523.71	5	0	
135	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	65.00	59.45	2	0	
136	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	76.45	52.34	5	2	
	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು			ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 378	53072.96	15896.96			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು.	ಜೈಗ್ರಾಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೋರುಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	23.36		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧೀನಕರಣ	ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೇರ್ನೋಡ್ಡೂರ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	33.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಧೂರ ಕೆರೆ ರಾಣಾಗುಂದಿ	10.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಯಾದಗಿರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಧೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಣಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಧೂರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಲನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
10	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚನಯ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷಾ ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಎರಿ (earthen bund) ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ (waste weir) ರಿಪೇರಿ.	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಳಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಂದೆಪಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು.	645.81	594.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಳಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬೈಗ್ರಾಮ-ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಂದಿ ಪಲ್ಲಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	825.00	713.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಳಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಯರಕಿಹಾಳ ದಿಂದ ಕೋರ್ಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ	103.25	44.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಳಪ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕವಣೂರು ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00			ಬೆಂಚರ್ ಕೆರೆಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಡಬಾಳ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿರವಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಂಗದಾಳ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಂಗಳಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಯಕಲ್ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಂಗಿಹಾಳ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-5-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಒಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೇ ಅನೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00			ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from open well to Sy.No.73 Sri Guranath reddy S/o Shivareddy and others of Chennur K village in Shorapur Taluka Yadgir District	20.00	19.06	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		
28	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಗಡ್ಡಸೂಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಾರದಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾದಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲಾರದಪ್ಪ ಸಂ.ಸಂ. 54/2, 59/3, 57/2, 57/1, 40/1, 40/11, 40/12, 56/1, 56/2 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಮಾ ನದಿಯಿಂದ ವೈಪಲ್ವೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	25.00	23.88	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಚೆನ್ನೂರ ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿವಲೀಲಾ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 30 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಲಾದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	17.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಸಪಟ್ಟಿ (ತಳಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಣ್ಣಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ದೇವಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 18, 19 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	15.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
31	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಚೆನ್ನೂರ-ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವರತ್ನಪ್ಪ ಸಂ. ನಂ. 73 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	6.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
32	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಚೆನ್ನೂರ-ಕೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಜಗನ್ನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಂ. ನಂ. 44 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	10.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
33	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಸಲದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಿವರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 30 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಲಾದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
34	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima River to Sri Vishwanath reddy S/o Sanganaagouda Machanor Sy. No. 149 and others of Bilhar in Sharapur Taluka Yadgir District	20.00	18.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
35	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima River to Smt Ramalingamma W/o Malakareddy, Sy. No 111/2, 10/1, 32 and others Sharapur Taluka Yadgir District	25.00	14.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
36	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima River to Sri Ananthreddy S/o Chandregouda, Malareddy S/o chandregouda Sy No 83, 84, 85, 86, 89 and 93 and others of Naladagi village in Sharapur Taluka Yadgir District	10.00	9.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
37	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from local nala (open well) Sri Siddanagouda S/o Basanagouda, Mallanagouda, S/o Basanagouda Sy. No 25/1,49 and other of Haranageri village in Sharapur Taluka Yadgir District	30.00	27.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
38	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Venkata reddy S/o Paravatreddy Sy No 427, 421 and other of Naikal Village in Sharapur Taluka Yadgir District	15.00	14.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
39	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Krishna river to Sri Basalingappa S/o Basavarajappa Sy No 136 and other of Kuravihal Village in Sharapur Taluka Yadgir District	13.00	11.60		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to smt Savita W/o Sidaramareddy Sy No 444 and others of Chattnal (Tangadagi) Sharapur Taluka Yadgir District	5.00	0.54			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
41	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from local nala to Sri Gurunathreddy S/o Goudappagouda Allur, Sy. No 388, 389 and others of Madaraku (Singanalli) Sharapur Taluka Yadgir District	15.00	14.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
42	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sunil S/o Malakaraddappa Sy. No. 443 and others of Chattnalli village in Sharapur Taluka Yadgir District	15.00	7.48		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt Reshma W/o Mohammada Shafi, Sy. No.435/6 and others of Anadi village in Sharapur Taluka Yadgir District	15.00	14.84	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
44	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Siddaramareddy S/o Malakareddy, Sy No. 439 and others of Tangadagi village in Sharapur Taluka Yadgir District	15.00	0.33			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
45	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt. Akkamma W/o Ameenareddy, Sy No 81 and others of Balaka village in Sharapur Taluka Yadgir District	15.00	13.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
46	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sharanappa S/o Dandappa, Sy. No 451 and others of Chattanalli (Tangadagi) village in Sharapur Taluka Yadgir District	12.00	0.33			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
47	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Shivashankareppa S/o Chanabasappa, Sy No 88/2 and others of Balaka village in Sharapur Taluka Yadgir District.	10.00	8.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
48	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Mallanagouda S/o Mahadevgouda, Sy. No 42 and others of Tangadagi village in Sharapur Taluka Yadgir District	12.00	0.33			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
49	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from local nala to Sri Sharabasappa S/o Nagappa, Sy.No 41 and others of Manganala village in Sharapur Taluka Yadgir District	10.00	8.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಟೋಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 42, 24, 56, 75 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	35.00	16.38	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
51	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 66, 67, 74 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	25.00	24.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
52	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕೊಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 130/1, 2, 3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	22.00	20.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
53	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 101/1, 101/2, 101/3, 86/2, 86/3, 89/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	13.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
54	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 134/1 ರಿಂದ 7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	13.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
55	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಗೋಡಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 14/3, 13/1ಎ, 76, 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	4.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
56	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 322/1,2,3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	17.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
57	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sy No 225/1 and others of Naikal village in Wadagere Taluka Yadgir District	25.00	21.61	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
58	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	16.88		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
59	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ನಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಬಸವಂತಪ್ಪಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 143 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
60	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 62, 37 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಲಕಲ್ (ಮರಮಕಲ್) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶರಾಜ್ ಸಂ. ಸಂ. 92, 92/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	11.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮರಮುಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಸಂ. ಸಂ. 87 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	8.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
63	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ನಲಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಂ. ಸಂ. 54 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	11.56	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
64	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮರಮುಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ. ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭಸವರಾಜಪ್ಪ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸಂ. ಸಂ. 81, 133, 91 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	12.00	12.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
65	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕೋಡಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧರ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸೋಮನಗೌಡ. ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಸಂ. ಸಂ. 66/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	11.83	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
66	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಹೆಡಗಿಮುದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮರತ್ನ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಂ. ಸಂ. 172/ಎ, 172/ಎಎ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	0.47	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
67	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ರಾಮರತ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂ.ಸಂ.133 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	9.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
68	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಂ. ಸಂ. 4/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	10.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
69	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ರತ್ನ ಸಂ. ಸಂ. 35 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	6.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
70	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಹೆಡಗಿಮುದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಣಬಸಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಸಂ. ಸಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	8.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
71	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮೀನರತ್ನ ಸಂ. ಸಂ. 88 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	13.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
72	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬನಹಟ್ಟಿ (ತಳಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಂ. ಸಂ. 34 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	13.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ನಾಯ್ಕನೊಡನೆ ಸಂ.ನಂ.6 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	14.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
74	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಾಣಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಂಡ ಸಾಬಯ್ಯ ಸಂ. ನಂ. 384 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	8.73		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
75	ಯಾದಗಿರಿ	ಕಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಹೇಗೌಡ ಸಂ. ನಂ. 33/4, 29/2, 28/1, 11/1 ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	1.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
76	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬೆಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತೇಜಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 319 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	24.00	19.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
77	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕೊಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ '6 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	17.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
78	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಉಮಾರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 213 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಉಮಾರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 213/1ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
79	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಶಾಂತರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 74, 85, 76, 78, 79, 56/1, 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	19.71	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
80	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ತಳಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸೋಮ ರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 26 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
81	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-01-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sannachandappa S/o Yenappa Wadanali, Sy No 72 and other of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	9.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
82	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Krishna river to Sri Sankarappa S/o Basavarajappa, Siddalingappa S/o Doddabasavarajappa. Sy No 397 and other of Kodala village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	13.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
83	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Sangannagouda S/o Sharanappagouda, Smt Siddamma S/o Tamannagouda, Sy No 34 and other of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	11.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರದ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Rachanna S/o Neelakantharaya, Sy No 66 and other of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	12.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
85	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Manappa S/o Maleshappa, Nandappa S/o Mallesha, Sy No 49,41 and other of Tangadagi village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	0.48		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
86	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Chandreshakar S/o Sanganna, Sy No 521 and other of Naikal village in Yadgir Taluka of Yadgir District	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
87	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Channareddy S/o Sugareddy, Smt Sharanamma S/o Mallanna Sy No 458/1, 457, 458/2 and other of Malhar village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	10.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
88	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Basavarajappa S/o Siddanagouda, Venkatareddy S/o Basavarajappa Sy No 85/E, 85/EE, 82/4 and other of Anaur-(B) (Hirenur) village in Yadgir Taluka of Yadgir District	12.00	10.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
89	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Bhaganna S/o Siharanna Sy.No30 and other of Talak (Banahatti) village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	20.00	15.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
90	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Timmaya S/o Chandappa Sy. No 25/3 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	12.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
91	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt Hanamavva W/o Sangareddy, Sy. No 54 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	14.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
92	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri. Mahipalreddy S/o Sahebgouda Sy No 11 and others of Hedagi Madri village in Yadgir Taluka of Yadgir District	10.00	9.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
93	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Amenareddy S/o Mahadevappagouda, Sy No 4 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District	15.00	14.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂಚ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt. Siddaramvva W/o Sabanna Sy.No.75 and others of Banahatti (Talak) village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	4.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
95	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Shivasharanreddy S/o Chandrashekhar reddy Sy No. 299/A, 163/A and others of Tangadagi village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	0.95		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
96	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Ramanna S/o Bhimaraya Bangari Sy No. 285 and others of Tangadagi village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	13.25		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
97	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Shekharreddy S/o Basavantarayya Hiregouda Sy No. 51 and others of Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	6.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
98	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Devendrappa S/o Sahebgouda, Sy No. 28, 383 and others of Mustur village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	25.00	14.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
99	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Siddappa S/o Hanamantha Sy No. 296, 316, 318 and others of Mustur village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	10.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
100	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Basanagouda S/o Siddanagouda Sy No.9, and others of Hedagimari (Talak) village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	10.00	8.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
101	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Smt. Ishwaramma W/o Devendrappa Anadi Sy. No. 172/1, 172/4 and others of Hedagimari village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	13.11	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
102	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Hanmanthraya S/o Sannachandappa Sy No. 31, 166 and others of (Arakeri) Talak village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	20.00	14.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
103	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	Providing Irrigation facilities through the pipe line from Bhima river to Sri Nagareddy S/o Venkappa Sy No. 202/1 and others of Hedagimadra village in Yadgir Taluka of Yadgir District.	15.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಗೋಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಡ. ಬಸವರಜಪ್ಪಗೌಡ. ಸರ್ವೆ ಸಂ. 33 ಕ್ಷೇತ್ರ 14 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	8.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
105	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಮೀನರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸ.ಸಂ. 93/1 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
106	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮರಮಣ್ಣ ಸ.ಸಂ. 193/4 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ಸೂಗೂರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.193/5. ಭೀಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 193/6, ಮಹಿಪಾಲರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 193/7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
107	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮುದ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 198/2. ಹಣಮಂತರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
108	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಗೌಡರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಚಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ.48. ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	0.00			ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
109	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 71. ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	15.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
110	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಗೋಂದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ.104 ಮತ್ತು 120 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	30.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
111	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಮುಷ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಮಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 331 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
112	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 93/ಆ.ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
113	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶರಣರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.341 ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
114	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸರಡ್ಡಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.329 ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಪರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಾರದ್ದಿ ಸಂ.339 ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
116	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ.248ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	6.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
117	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಕೊಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 528,529,530ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	6.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
118	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಷರದ್ದಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಿಂಗರದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ.87, 89ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	6.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
119	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 275 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
120	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 28/3 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	13.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
121	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಸಂ.81ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
122	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ.146ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
123	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಯೆಲ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಕಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಸರ್ವೆ ಸಂ.300ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಕ್ಕದಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	8.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
124	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಚನ್ನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತರದ್ದಿ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 50 ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	20.00	0.00			ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
125	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಪುಮಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮರದ್ದಿ ತಂದೆ ಪರ್ವತರದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 261/1, 2: 3 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯೆನ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	0.00			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
126	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-03-1-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	ಪ್ರಪಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಗಾನೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
127	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	4702-00-101-1-10-139 ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	Construction of LIS to Jinkera and Shettikera village	781.00	710.81		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ		ಷರಾ
							ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	28 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	390.00	125.58	24	0	2-ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 1-ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
129	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	43 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	557.55	287.66	18	9	3- ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ 10- ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 1-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
130	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	240.00	89.34	4	0	1-ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
131	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	79.00	1.37	0	1	3- ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 1-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
132	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	316.00	52.18	3	0	11- ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 2-ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 7-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 1-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 2-ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
133	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	605.00	27.63	2	1	9-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು			ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 246	6793.61	3605.29			